Cotação de obras de reparação do sistema de drenagem

1. Designação e endereço do edifício: XXXX N.º da cotação: XXXXX
2. Motivos da obra: XXXXXXXXXX Data da cotação: XX/XX/202X
3. Prazo de execução da obra: XX dia
4. Prazo de garantia: XX anos
5. Plano de pagamento (valor estimado a pagar em cada fase da obra): XXXXXXX
6. É necessário fornecer a planta ou o alçado dos canais a serem reparados, com a indicação das partes a serem reparadas.
7. Outros: XXXXXXXXX

N.º	Conteúdo da obra	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Montante
1	Despesas com o técnico responsável pela direcção / fiscalização (com o fornecimento da fotocópia do recibo após a conclusão da obra).	1	Cada		
2	Seguro de construção civil, seguro de responsabilidade civil (com a entrega da fotocópia dos recibos aquando da candidatura).	1	Cada		
3	Na fachada do edifício, nomeadamente do XX.º ao XX.º andar, fornecer e instalar o esgoto UPVC, com diâmetro de XXmm, em conformidade com o padrão BS4514/5255, incluindo os tubos, os suportes, os acessórios de ligação, a abertura do orifício na parede e no pavimento e o acabamento do respectivo orifício, a demolição e a remoção dos tubos antigos, a efectuação da ligação com a canalização do esgoto existente, bem como todos os acessórios, materiais e procedimentos necessários.		Metro		
4	No interior do edifício, nomeadamente do XX.º ao XX.º andar, fornecer e instalar o esgoto UPVC, com diâmetro de XXmm, em conformidade com o padrão BS4514/5255, incluindo os tubos, os suportes, os acessórios de ligação, a abertura do orifício na parede e no pavimento e o acabamento do respectivo orifício, a demolição e a remoção dos tubos antigos, a efectuação da ligação com a canalização do esgoto existente, bem como todos os acessórios, materiais e procedimentos necessários.		Metro		
5	Fornecer e instalar o esgoto subterrâneo UPVC, com diâmetro de XXmm, em conformidade com o padrão BS4514/5255, incluindo a remoção do revestimento existente do pavimento, a demolição e a remoção dos tubos subterrâneos antigos, a efectuação da ligação dos tubos novos com a caixa de visita existente, o		Metro		

	aterro do orifício, a reparação do pavimento e do revestimento, bem como os procedimentos de acabamento.				
6	Colocar o concreto armado na caixa de visita, de XXmm x XXmm, incluindo a remoção do revestimento existente do pavimento, a demolição e remoção da caixa de visita antiga, a colocação das placas e do concreto armado B30 para a construção da caixa de visita, a ligação da tubagem existente, o aterro do orifício, o fornecimento e a instalação da tampa da caixa de visita, a reparação do pavimento e do revestimento, bem como os procedimentos de acabamento.		Cada		
7	Montar o andaime de trabalho e a plataforma de trabalho, bem como a rede de protecção, a fim de instalar a tubagem de drenagem.		Metros quadrados		
8	Outros itens da obra.				
9	Outros itens da obra.				
10	Outros itens da obra.				
			Montante total		

Deve indicar os locais de cada obra (por exemplo: piso e localização)

Assinatura do Presidente
da Administração do Edifício XX

_____

Assinatura do Responsável
da Sociedade Comercial XXXXXX

_____